



# COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

**COPIA**

**3^ AREA – Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale**

**DETERMINAZIONE N. 243 DEL 24-03-2015**

**OGGETTO: LAVORI DI "COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SAN BIAGIO - FAGARÈ - 1° STRALCIO". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 75 del 21.12.2010, il Consiglio Comunale ha approvato il "Programma triennale delle opere pubbliche" 2011-2013 e l'Elenco annuale 2011, nel quale è prevista l'opera di "Collegamento ciclopedonale San Biagio - Fagarè – 1° stralcio" per un importo complessivo dell'opera di € 500.000,00;
- con Determinazione n. 1052 del 22.11.2011 è stato affidato l'incarico professionale di progettazione preliminare (variante urbanistica), definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, dell'opera di "Collegamento ciclopedonale San Biagio – Fagarè – 1° stralcio", all'ing. Bruno Bisiol, C.F. BSLBRN68H10H823R P.I. 03235210279, con studio professionale in San Donà di Piave (VE), via Galleria Progresso n. 11/3;
- con la medesima Determinazione n. 1052/2011 è stata approvata la convenzione di incarico professionale che prevede le prestazioni per la redazione del progetto preliminare (variante urbanistica), definitivo, esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per la somma di € 12.500,00 (Inarcassa al 4% e IVA al 21% esclusi);
- con Deliberazione n. 31 del 28.05.2012 il Consiglio Comunale ha approvato la variazione al "Programma Triennale delle opere pubbliche" 2012/2014 aumentando il finanziamento dell'opera in oggetto per un importo complessivo di € 550.000,00;
- la Giunta Comunale con Deliberazione n. 136 del 13.09.2012 ha approvato il progetto preliminare e con Deliberazione n. 193 del 05.12.2013 ha approvato il "Progetto definitivo" del Collegamento ciclopedonale San Biagio – Fagarè limitatamente al 1° Stralcio presentato dall'ing. Bruno Bisiol con Studio professionale a San Donà di Piave (VE) in Via Galleria Progresso n. 11/3;
- la Giunta Regionale, con D.G.R.V. n. 2386 del 16.12.2013, ha cambiato la destinazione del contributo assegnato di € 400.000,00 con D.G.R.V. n. 938 del 23.03.2010, per i lavori di realizzazione del 1° stralcio del collegamento ciclopedonale della frazione Capoluogo con la frazione di Fagarè attraverso la S.R. 53 "Postumia";
- con Deliberazione n. 68 del 04.04.2014 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto presentato dal professionista incaricato ing. Bruno Bisiol ed ha approvato il quadro economico dell'opera per un importo complessivo di € 550.000,00;
- con Determinazione n. 475 del 04.06.2014, è stato affidato all'ing. Bruno Bisiol con studio a San Donà di Piave (VE) in Galleria Progresso n. 11/3, C.F. BSLBRN68H10H823R P.I. 03235210279, l'incarico professionale relativo alla fase esecutiva dell'opera in oggetto per € 23.980,32 (inarcassa al 4% ed IVA al 22% inclusi);
- con Determinazione n. 659 del 18.07.2014, a seguito di gara informale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, comma 6, e 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è stato affidato l'appalto relativo ai lavori in oggetto, con il ribasso del 21,031% corrispondente ad € 58.481,78, alla ditta "IMPRESA COLETTI S.r.l.", con sede in San Biagio di Callalta (TV) - Via E. Toti n. 73- C.F. e P.IVA 00198480261, per il prezzo di € 219.592,33 oltre agli oneri per la sicurezza

pari a € 22.413,91, al costo del personale pari a € 84.511,98 e all'IVA al 10% pari a € 32.651,82, per un totale di € 359.170,04;

- in data 04.09.2014 è stata effettuata la consegna anticipata dei lavori alla ditta appaltatrice come risulta dal verbale redatto dal Direttore dei lavori in atti al n. 16725 del 16.09.2014;

**DATO ATTO** che:

- il Direttore dei Lavori ha relazionato in merito all'opportunità di provvedere alla redazione di una variante per un importo di lavori pari a circa € 15.000,00 con l'utilizzo delle somme resesi disponibili a seguito del ribasso di gara, per apportare varianti finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità (art. 132 comma 3 secondo periodo del D. Lgs. 163/2006);
- con Determinazione n. 1173 in data 22.12.2014, è stato affidato l'incarico all'ing. Bruno Bisiol con studio professionale in San Donà di Piave (VE), Galleria Progresso n. 11/3 - C.F. BSLBRN68H10H823R P.I. 03235210279, per la progettazione e direzione lavori della variante all'opera di cui all'oggetto;

**VISTA** la documentazione di variante, in atti al n. 2246 del 09.02.2015, presentata dall'ing. Bruno Bisiol e di seguito elencata:

- Relazione di calcolo;
- Relazione tecnico illustrativa;
- Atto di sottomissione;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Elenco e analisi nuovi prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Tavola B39. Planimetria idraulica e individuazione interventi di perizia I° e II° tratto;
- Tavola B40. Particolari idraulici;
- Tavola B45. Carpenterie primo ponticello;
- Tavola B46. Carpenterie secondo ponticello;

**DATO ATTO CHE** la variante consiste in modifiche alle fondazioni dei due ponticelli, utilizzo di tubazioni armate anziché vibrocompresse ed aumento delle quantità di aggettamento delle acque;

**VISTO** il comma 10 dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, il quale dispone che sono approvate dal responsabile del procedimento le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

**DATO ATTO CHE** la variante sopradescritta rientra tra quelle che possono essere approvate dal responsabile del procedimento ed in particolare:

- l'incremento della spesa che ammonta a € 16.169,00 (iva esclusa) è inferiore al limite del 5% dell'importo originario del contratto che corrisponde a € 16.325,91 (iva esclusa);
- la realizzazione dell'intervento di variante oggetto del presente provvedimento è soggetta alle condizioni di cui al contratto principale;
- la ditta appaltatrice ha già sottoscritto l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento dei prezzi;
- la maggiore spesa trova copertura nell'ambito dell'importo del progetto per il quale è stato ottenuto finanziamento regionale;

**VISTO** il parere favorevole alla variante rilasciato dalla direzione lavori pubblici della Regione Veneto in data 16.03.2015, prot. 112161, in atti al n. 4446 del 16.03.2015, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione recante le modalità di gestione del contributo concesso;

**DATO ATTO** che la realizzazione dei lavori di variante, che comportano complessivamente una spesa aggiuntiva di €. 16.169,00, oltre all'iva, trovano capienza nel "Quadro economico" dell'opera come di seguito riportato:

A)	LAVORI A BASE D'APPALTO	Prog. esec.	a seguito appalto	variante
	Importi soggetti a ribasso d'asta			

1	Opere stradali, fognarie, civili, segnaletica stradale				
	a	Lavorazioni decurtate dalla quota non ribassabile	€ 278.074,11	€ 219.592,33	€ 219.592,33
	Importi non soggetti a ribasso d'asta				
2	Attuazione piani di sicurezza		€ 22.413,91	€ 22.413,91	€ 22.413,91
3	Incidenza manodopera		€ 84.511,98	€ 84.511,98	€ 84.511,98
	Perizia di variante				€ 16.169,00
	TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO		<b>€ 385.000,00</b>	<b>€ 326.518,22</b>	<b>€ 342.687,22</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
1	Lavori in economia esclusi dall'appalto		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Rilievi, accertamenti ed indagini (compresi oneri e IVA)		€ 1.744,40	€ 1.244,40	€ 1.244,40
3	Allacciamenti/spostamenti sottoservizi		€ 1.850,00	€ 4.507,00	€ 4.507,00
4	Imprevisti		€ 10.992,17	€ 7.507,72	€ 61,16
5	Acquisizione di aree e immobili		€ 43.000,00	€ 42.678,01	€ 42.678,01
6	Spese tecniche progettazione, rilievi, DL, CSP, CSE (Compresa inarcassa)		€ 46.544,00	€ 46.544,00	€ 48.880,00
7	Spese per autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi		€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
8	Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006		€ 2.306,30	€ 2.306,30	€ 2.306,30
9	Spese catastali, ipotecarie e di registro		€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
10	Diritti veneto strade		€ 156,29	€ 156,29	€ 156,29
11	Frazionamenti		€ 3.045,12	€ 3.045,12	€ 3.045,12
12	Iva sui lavori al 10%		€ 38.500,00	€ 32.651,82	€ 34.268,72
13	Iva al 21% su spese tecniche		€ 2.162,16	€ 2.162,16	€ 2.162,16
14	Iva al 22% su spese tecniche		€ 7.974,56	€ 7.974,56	€ 8.488,48
15	Collaudo (inarcassa e iva inclusi)		€ 0,00	€ 1.649,44	€ 1.649,44
16	Ribasso d'asta		€ 0,00	€ 64.329,96	€ 51.140,70
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		<b>€ 165.000,00</b>	<b>€ 223.481,78</b>	<b>€ 207.312,78</b>
	TOTALE GENERALE A+B		<b>€ 550.000,00</b>	<b>€ 550.000,00</b>	<b>€ 550.000,00</b>

**RITENUTO** di provvedere:

- all'approvazione della variante sopraelencata finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, che non comporta modifiche sostanziali;
- all'affidamento dei lavori di variante alla ditta appaltatrice Impresa Coletto s.r.l. di San Biagio di Callalta (TV);
- alla copertura dell'incremento di spesa con l'utilizzo delle somme a disposizione per l'esecuzione dell'opera;

**DATO ATTO CHE** sono stati acquisiti:

- il CUP I71B12000270004;
- il CIG 574619561E;

**VISTI:**

- il contratto in data 22.10.2014 - rep. comunale n. 2877 – registrato a Treviso al n. 13415 del 24.10.2014;
- l'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in materia di "Varianti in corso d'opera";
- l'art. 161, comma 10, del D.P.R. 207/2010 "Regolamento sui lavori pubblici" in materia di "Varianti ed addizioni al progetto approvato";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di "Regole per l'assunzione di impegni di spesa";
- la legge 241/90, e s.m.i. - "Norme sul procedimento amministrativo";

- l'art. 37, comma 3, L.R. 27/2003 in materia di "Varianti in corso d'opera";
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Provvedimento del Sindaco n. 16 del 18.12.2014 relativo alla nomina dei Titolari delle Posizioni Organizzative del Comune di San Biagio di Callalta;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2015, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2015 provvisorio;
- gli allegati i pareri preventivi espressi ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

## DETERMINA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 132 comma 3, secondo periodo, del D.Lgs 163/2006, la "Variante" relativa ai lavori di "Collegamento ciclopedonale San Biagio – Fagarè – 1° stralcio", presentata dall'ing. Bruno Bisiol, in atti al 2246 del 09.02.2015, costituita dai seguenti elaborati che fanno parte integrante del presente atto, anche se materialmente non allegati:
  - Relazione di calcolo;
  - Relazione tecnico illustrativa;
  - Atto di sottomissione;
  - Verbale concordamento nuovi prezzi;
  - Elenco e analisi nuovi prezzi unitari;
  - Computo metrico estimativo;
  - Tavola B39. Planimetria idraulica e individuazione interventi di perizia I° e II° tratto;
  - Tavola B40. Particolari idraulici;
  - Tavola B45. Carpenterie primo ponticello;
  - Tavola B46. Carpenterie secondo ponticello.
2. **DI DARE ATTO** che il "Quadro economico" dell'opera, aggiornato a seguito della variante, risulta il seguente:

A)	LAVORI A BASE D'APPALTO	Prog. esec.	a seguito appalto	variante
	Importi soggetti a ribasso d'asta			
1	Opere stradali, fognarie, civili, segnaletica stradale			
a	Lavorazioni decurtate dalla quota non ribassabile	€ 278.074,11	€ 219.592,33	€ 219.592,33
	Importi non soggetti a ribasso d'asta			
2	Attuazione piani di sicurezza	€ 22.413,91	€ 22.413,91	€ 22.413,91
3	Incidenza manodopera	€ 84.511,98	€ 84.511,98	€ 84.511,98
	Perizia di variante			€ 16.169,00
	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>€ 385.000,00</b>	<b>€ 326.518,22</b>	<b>€ 342.687,22</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Rilievi, accertamenti ed indagini (compresi oneri e IVA)	€ 1.744,40	€ 1.244,40	€ 1.244,40
3	Allacciamenti/spostamenti sottoservizi	€ 1.850,00	€ 4.507,00	€ 4.507,00
4	Imprevisti	€ 10.992,17	€ 7.507,72	€ 61,16
5	Acquisizione di aree e immobili	€ 43.000,00	€ 42.678,01	€ 42.678,01
6	Spese tecniche progettazione, rilievi, DL, CSP, CSE (Compresa inarcassa)	€ 46.544,00	€ 46.544,00	€ 48.880,00
7	Spese per autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
8	Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 2.306,30	€ 2.306,30	€ 2.306,30
9	Spese catastali, ipotecarie e di registro	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00

10	Diritti veneto strade	€ 156,29	€ 156,29	€ 156,29
11	Frazionamenti	€ 3.045,12	€ 3.045,12	€ 3.045,12
12	Iva sui lavori al 10%	€ 38.500,00	€ 32.651,82	€ 34.268,72
13	Iva al 21% su spese tecniche	€ 2.162,16	€ 2.162,16	€ 2.162,16
14	Iva al 22% su spese tecniche	€ 7.974,56	€ 7.974,56	€ 8.488,48
15	Collaudo (inarcassa e iva inclusi)	€ 0,00	€ 1.649,44	€ 1.649,44
16	Ribasso d'asta	€ 0,00	€ 64.329,96	€ 51.140,70
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 165.000,00	€ 223.481,78	€ 207,312,78
	TOTALE GENERALE A+B	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00

3. **DI ADEGUARE** l'originario impegno di spesa (n. 627 sub. 1) di € 17.785,90 (IVA al 10% inclusa), conformemente alla documentazione di variante, in atti al n. 2246 del 09.02.2015, con imputazione al cap. 3497.02 "Realizzazione ciclopedonale S.Biagio/Fagarè (Contributo Regionale)" del Piano Obiettivi di Gestione 2015 provvisorio – Gestione rr.pp. 2014, a favore della ditta "Impresa Coletto S.r.l.", con sede in San Biagio di Callalta (TV) - Via E. Toti n. 73– C.F. e P.IVA 00198480261 in qualità di appaltatrice dei lavori in oggetto.
4. **DI DARE ATTO CHE** i lavori affidati alla ditta "Impresa Coletto S.r.l.", a seguito l'approvazione della variante ai sensi dell'art. 132 comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, ammontano a complessivi € 376.955,94 oneri per la sicurezza e I.V.A. al 10% inclusa.
5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 24-03-2015

Il Responsabile del Servizio  
F.to Arch. Giovanni Barzazi

### SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".  
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.

S. Biagio di Callalta, li 26-03-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

### PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° 406 dal 30-03-2015 al 14-04-2015



# COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

**Determinazione n. 243 del 24-03-2015**

**OGGETTO: LAVORI DI "COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SAN BIAGIO - FAGARÈ - 1° STRALCIO". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

---

## PARERI PREVENTIVI

### **Parere di regolarità tecnica**

Visto l'art. 147bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 16 in data 18.12.2014 con il quale si è provveduto alla nomina dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 23-03-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Arch. Giovanni Barzani

### **Parere di regolarità contabile**

Visto l'art. 147bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 16 in data 18.12.2014 con il quale si è provveduto alla nomina dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 24-03-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto